

3. Gleis Stelle - Lüneburg, 1. Planfeststellungsabschnitt, Bauzeitenplan

Bezeichnung	Beginn	Dauer (Tage)	Ende
Beweissicherung	24.11.2009	19	18.12.2009
Bahnstrecke	24.11.2009	3	26.11.2009
Straßen und Wege	01.12.2009	3	03.12.2009
Gebäude	02.12.2009	13	18.12.2009
Rodungsarbeiten	07.12.2009	58	26.02.2010
K 86, davon 2 Nachtschichten	08.12.2009	9	18.12.2009
Am Gleis 2 (Richtung Hamburg)	07.12.2009	38	29.01.2010
Am Gleis 1 (Richtung Lüneburg)	01.02.2010	20	26.02.2010
Baustraßen und Baustelleneinrichtungsflächen	15.12.2009	504	05.12.2011
Baustelleneinrichtungsflächen herstellen	15.12.2009	52	26.02.2010
Baustelleneinrichtungsflächen vorhalten	15.12.2009	504	05.12.2011
Baustelleneinrichtungsflächen rückbauen			
Baustraßen herstellen	01.02.2010	42	30.03.2010
Baustraßen benutzen	01.02.2010	361	30.06.2011
Baustraßen rückbauen			
Bauarbeiten und Verkehrsbehinderungen			
K 86 (ehemalige B 4)	11.02.2010	332	30.05.2011
Herstellung Behelfsumfahrung, einseitige Sperrung K 86	11.02.2010	31	25.03.2010
Vollsperrung Straßenüberführung K 86, Umleitung Verkehr über Behelfsbrücke einspurig mit Gehweg und Ampel	25.03.2010	204	10.01.2011
Duvendahl nur in Richtung Stelle befahrbar, Richtung Winsen über die K 8 durch Ashausen	25.03.2010	302	30.05.2011
Rückbau der Behelfsbrücke, Anschluss des Neubauteils an die K 86	10.01.2011	99	30.05.2011
Komplette Verkehrsfreigabe 2 Spuren K 86	30.05.2011		30.05.2011
Achterdeicher Weg	22.03.2010	171	19.11.2010
Vollsperrung für Pkw-Verkehr bis Ende Baumaßnahme	22.03.2010	157	01.11.2010
Betonarbeiten Bodenplatte, Vollsperrung auch für Radfahrer und Fußgänger	22.03.2010	58	15.06.2010
Fußgängerdurchgangsverkehr möglich	17.06.2010	112	19.11.2010
Penellweg	17.03.2010	174	19.11.2010
Sperrung	17.03.2010	174	19.11.2010
Schulbusverkehr von K 86, Fahrt durch Alte Lüneburger Straße, Bus wendet bei Achterdeicher Weg und fährt retour	17.03.2010	174	19.11.2011
K 8 (Ashausen)	15.03.2010	10	26.03.2010

**3. Gleis Stelle - Lüneburg, 1.
Planfeststellungsabschnitt,
Bauzeitenplan**

Bezeichnung	Beginn	Dauer (Tage)	Ende
Halbseitige Sperrung	15.03.2010	10	26.03.2010
Fußgängerunterführung Ashausen „Feldweg“	29.03.2010	176	03.12.2010
Vollsperrung	29.03.2010	131	01.10.2010
Ersatzparkplatz Ashausen an der Bahnhofstraße	29.03.2010	176	03.12.2010
Bahnhof Ashausen	16.08.2010	85	10.12.2010
Temporäre Bahnsteige im Wechsel	16.08.2010	85	10.12.2010
Verkehrsführung über alte Fußgängerbrücke, danach Benutzung neue Unterführung			
Stützwand km 156,730 - 156,806 bahnlinks	20.09.2010	43	17.11.2010
Einspurigkeit Lüneburger Straße	20.09.2010	43	17.11.2010
Stützwand km 156,832 - 157,068 bahnrechts	03.11.2010	36	22.12.2010
Einspurigkeit im Bereich Alte Lüneburger Straße	03.11.2010	36	22.12.2010
Arbeiten an Trasse und Gleis			
Erdbau am Gleis 4 bahnrechts zwischen Ashausen und Stelle	17.05.2010	113	10.12.2010
Erdbau am Gleis 3 bahnlinks von Bauanfang bis Bauende	29.03.2010	97	11.10.2010
Gleisbau Gleis 4	28.03.2011	42	26.05.2011
Gleisbau Gleis 3	14.02.2011	34	31.03.2011
Lärmschutzwand Gleis 4	25.07.2011	53	16.02.2012
Lärmschutzwand Gleis 3	14.06.2011	63	09.12.2011
Oberleitungsarbeiten			
Landschaftsbau			

Quelle: Bauzeitenplan der Arbeitsgemeinschaft Firmen Möbius,
Hentschke und Strabag